

Note technique et argumentaire – Déménagement du siège de la BCS

L'entreprise COMATEXIBAT S.A. s'est engagée, dans le cadre du présent avenant, à achever l'ensemble des travaux restants dans un délai global de dix mois, au lieu des douze initialement prévus. Toutefois, le Conseil d'Administration de la BCS a exprimé le souhait d'envisager un déménagement partiel dès le mois d'avril 2025, afin de permettre une occupation progressive du nouveau siège tout en poursuivant certaines interventions techniques.

Une réunion s'est tenue à ce sujet à la Direction Générale de la BCS, en présence du Maître d'Ouvrage Délégué, du groupement d'architectes, de l'entreprise COMATEXIBAT et de ses sous-traitants, ainsi que des représentants de la BCS, afin d'examiner la faisabilité de cette option.

Après une analyse technique, fonctionnelle et organisationnelle, les architectes estiment que le déménagement partiel présente davantage d'inconvénients que d'avantages. Il serait donc préférable d'attendre la fin complète des travaux, suivie des réceptions techniques et administratives, avant toute installation du personnel.

Principaux inconvénients d'un déménagement partiel

1. Risques de sécurité et de conformité

La cohabitation entre des zones en exploitation et des zones encore en chantier expose le personnel à des risques d'accidents, d'incendie ou d'électrocution, en contradiction avec les normes HSE et le Code du travail malien.

La présence simultanée d'utilisateurs et d'équipes de chantier compromettrait également la bonne application des procédures de sécurité incendie, d'évacuation et de contrôle d'accès.

Enfin, certaines installations techniques (courant faible, désenfumage, sécurité incendie, réseaux informatiques) doivent être réceptionnées et validées dans leur ensemble avant toute mise en service. Un fonctionnement partiel ne serait pas conforme à la réglementation.

2. Nuisances et perturbations opérationnelles

Les bruits, la poussière et les vibrations inhérentes aux travaux restants nuiraient au confort du personnel, à la confidentialité des opérations bancaires et à la concentration des équipes.

Ces nuisances risqueraient également d'altérer l'image de la BCS auprès de ses clients et partenaires pendant toute la période transitoire.

3. Allongement du délai global et désorganisation du chantier

Un chantier en coactivité entraîne une perte de productivité pour l'entreprise, des restrictions de circulation, et des replanifications fréquentes.

Cette situation prolongerait inévitablement la durée globale des travaux au-delà des dix mois convenus.

De plus, l'entreprise pourrait invoquer ces contraintes pour justifier d'éventuels retards indépendants de sa responsabilité.

4. Risques contractuels et juridiques

Une occupation, même partielle, pourrait être interprétée par l'entreprise comme une réception provisoire tacite des zones concernées, limitant sa responsabilité et réduisant le contrôle du Maître d'Ouvrage sur la qualité finale.

Cette ambiguïté juridique pourrait générer des litiges lors de la réception définitive.

De plus, les garanties contractuelles (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale) ne pourraient être correctement appliquées tant que les travaux ne sont pas réceptionnés formellement.

5. Risques pour les équipements techniques sensibles

Les installations critiques — Data Center, climatisation, réseaux informatiques et électriques, sécurité électronique — nécessitent un environnement stabilisé pour être testées et validées.

Leur mise en service dans un bâtiment encore en travaux pourrait entraîner des pannes prématurées ou des dégradations irréversibles d'équipements stratégiques.

6. Perte de cohérence fonctionnelle et architecturale

Le siège de la BCS a été conçu comme un ensemble intégré, où les aspects architecturaux, techniques et fonctionnels sont interdépendants.

Une occupation partielle rompt cette cohérence, notamment en matière de flux internes, de climatisation, de réseaux et d'image institutionnelle.

Alternatives proposées

L'option la plus cohérente consiste à reporter le déménagement à la fin complète des travaux, après la réception technique, les essais de performance et la mise en service intégrale des installations.

Une option intermédiaire serait d'utiliser le délai global de dix mois pour avancer sur des tâches préparatoires : la commande du mobilier, l'acquisition des équipements solaires et énergétiques, ainsi que la planification logistique du transfert (mobilier, archives, systèmes informatiques, etc.), afin d'assurer un déménagement fluide et définitif.

Suivi technique et optimisation du délai

Pour respecter le nouveau délai de dix mois, les équipes techniques (Maître d'Ouvrage Délégué, Maîtrise d'Œuvre, entreprise et sous-traitants) mettront en place un suivi renforcé reposant sur :

- des réunions hebdomadaires pour le suivi des commandes et livraisons,
- une vérification en temps réel de l'avancement,
- une coordination stricte entre les intervenants,

- et la mise à disposition rapide des fonds nécessaires pour les commandes prioritaires.

Ces mesures devraient permettre de réduire sensiblement la durée globale du chantier tout en maintenant les standards de qualité et de sécurité.

Cependant, il convient de souligner que le contexte national actuel — pénurie de carburant, difficultés d’approvisionnement et de transport — demeure une contrainte réelle. Ces facteurs, indépendants de la volonté des parties, justifient la prudence de l’entreprise COMATEXIBAT et la nécessité de conserver un délai réaliste et sécurisé.

Conclusion

Compte tenu des impératifs de sécurité, de qualité, de conformité et de cohérence technique, le déménagement partiel apparaît risqué, coûteux et contre-productif. Il est donc vivement recommandé d’attendre la fin complète des travaux avant toute occupation.

Les équipes techniques et administratives s’engagent à tout mettre en œuvre pour réduire le délai contractuel sans compromettre la sécurité ni la qualité des ouvrages. Sous réserve d’une bonne coordination et de la disponibilité des ressources, il serait possible d’envisager une réduction du délai global à huit mois, voire un peu moins.

Enfin, il est essentiel de procéder rapidement à la signature du contrat afin de permettre l’établissement d’un planning journalier détaillé, précisant les dates de démarrage et d’achèvement prévisionnelles des travaux.

Simulation de calendrier

Hypothèse pessimiste – 10 mois

- Variante A : signature et ordre de service le 10 novembre 2025, démarrage le même jour, fin prévisionnelle le 10 septembre 2026.
- Variante B : signature le 10 novembre 2025, démarrage après deux semaines de mobilisation, soit le 24 novembre 2025, fin prévisionnelle le 24 septembre 2026.

Hypothèse optimiste – 7 mois

- Variante A : signature et démarrage le 10 novembre 2025, fin prévisionnelle le 10 juin 2026.
- Variante B : signature le 10 novembre 2025, démarrage le 24 novembre 2025, fin prévisionnelle le 24 juin 2026.